



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	แผนงานงบกลาง									
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลบ้านทาม	๑๐๐,๐๐๐		/			๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๔๘๖,๐๐๐		/			๒,๘๕๑,๐๐๐	๓,๖๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๐๐,๘๐๐		/			๖๕๒,๘๐๐	๙๔๘,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐		/			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน เกิดสาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉินเพื่อบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ	๕๐๓,๑๖๖		/			๐	๕๐๓,๑๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๑๐,๐๐๐			/		๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐			/		๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๘	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๓๐,๐๐๐			/		๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐			/		๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๑.คชจ.ในการเลือกตั้งนายก อบต.และ สมาชิกอบต. เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะของ กกต.ท้องถิ่น ๒.ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	/				๒๒๑,๑๕๓.๕๐	๒๘,๘๔๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	/				๒๘,๗๕๐	๑,๒๕๐	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการจิตอาสาตำบลบ้านทาม	๓๐,๐๐๐			/		๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาม	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนตำบลบ้านทาม "โตไปไม่โกง"	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๖	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของ สถาบันสำคัญของชาติ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	๓๐,๐๐๐	/				๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๗	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประชาชนเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ ของอบต.	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	
	แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑๘	โครงการขบขี่ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๕๐๐	/				๑๐,๕๐๐	-	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๕๐๐			/		๐	๑๐,๕๐๐	สำนักปลัด	
๒๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๒๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐			/		๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒๔	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับพนักงาน พนักงานจ้างและประชาชนตำบลบ้านทาม	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	แผนงานการศึกษา									
๒๕	โครงการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๐,๐๐๐			/		๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐			/		๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เนื่องจากอยู่ใน ระหว่างการเลือก ตั้งท้องถิ่น
๒๗	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ได้แก่ - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๕๔,๑๒๕			/		๐	๑๕๔,๑๒๕	กองการศึกษาฯ	
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรุญไพโรศรี -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม	๓๙๖,๙๐๐			/		๑๕๔,๙๘๐	๒๔๑,๙๒๐	กองการศึกษาฯ	
๓๐	อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านทาม ได้แก่ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรุญไพโรศรี -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม -โรงเรียนวัดอรุญไพโรศรี สังกัด (สพฐ.)	๓๐๐,๔๖๙			/		๑๘๐,๘๔๓.๑๙	๑๑๙,๖๒๕.๘๑	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓๑	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๕๕๐,๐๐๐		/			๒๔๘,๕๐๐	๒๙๑,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	
	แผนงานสาธารณสุข									
๓๒	โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามหลัก ๓Rs	๕๐,๐๐๐			/		๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐			/		๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐			/		๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ/ชุมชน แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐			/		๐	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๓๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๓๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ในพื้นที่	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔๐	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	๒๐,๐๐๐			/		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๔๑	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ	๓๔,๐๐๐			/		๐	๓๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔๒	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และบุคลากร สังกัดกระทรวง มหาดไทย อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	๓๐,๐๐๐			/		๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
๔๓	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลบ้านทาม	๑๓๐,๐๐๐	/				๑๐๔,๒๑๙	๒๕,๗๘๑	กองการศึกษาฯ	
๔๔	วัสดุกีฬา	๓๐,๐๐๐			/		๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔๕	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อปท.และประชาชนทั่วไป ด้านภัยยาเสพติดฯ	๑๕,๐๐๐			/		๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๔๖	โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐				/	๐	๑๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เนื่องจากอยู่ใน ระหว่างการเลือก ตั้งท้องถิ่น
๔๗	โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี วันสงกรานต์	๑๓๐,๐๐๐			/		๐	๑๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔๘	โครงการถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐			/		๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔๙	อุดหนุนส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี โครงการมาฆปุรมีศรีปราจีน	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	
๕๐	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสตงศรีมหาโพธิ์	๕๐,๐๐๐	/				๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖๐	โครงการปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทาม ปริมาณงาน : ติดตั้งประตุน้ำบนดิน ขนาด ๔ นิ้ว และประตุน้ำบนดิน ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งถังขนาด ๒๐๐ L ฟ้าหุ้มลอยแพเครื่องสูบน้ำและถังเก็บคลอรีน ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร (โครงเหล็ก) ตามแบบที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงแข็งแรง	๖๔,๕๐๐			/		๐	๖๔,๕๐๐	กองช่าง	
๖๑	โครงการปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านทาม ปริมาณงาน : ติดตั้งประตุน้ำบนดิน ขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้งถัง ขนาด ๒๐๐ L ฟ้าหุ้มลอยแพเครื่องสูบน้ำและถังเก็บคลอรีน ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร (โครงเหล็ก) ตามแบบที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปา	๕๘,๕๐๐			/		๐	๕๘,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖๒	โครงการปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านทาม ปริมาณงาน : ติดตั้งประตุน้ำบนดิน ขนาด ๔ นิ้ว และประตุน้ำบนดิน ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งถังขนาด ๒๐๐ L ฟ้าหุ้มลอยแพเครื่องสูบน้ำและถังเก็บคลอรีน ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร (โครงเหล็ก) ตามแบบที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงแข็งแรง	๔๒,๔๐๐			/		๐	๔๒,๔๐๐	กองช่าง	
๖๓	โครงการปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านทาม ปริมาณงาน : ติดตั้งประตุน้ำบนดิน ขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้งถัง ขนาด ๒๐๐ L ฟ้าหุ้มลอยแพเครื่องสูบน้ำและถังเก็บคลอรีน ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร (โครงเหล็ก) ตามแบบที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปา	๕๘,๕๐๐			/		๐	๕๘,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๖๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๒๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๔๓๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗)	๑๗๒,๐๐๐			/		๐	๑๗๒,๐๐๐	กองช่าง	
๖๕	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าอูดม ปริมาณงาน : ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง ๕.๗๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร และขนาด กว้าง ๕.๗๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติมหลังคา ไม่น้อยกว่า ๕๑.๗๕ ตารางเมตร	๑๐๒,๗๐๐			/		๐	๑๐๒,๗๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับถนนเดิม บ้านท่าแห หมู่ที่ ๘ สายทางลัดจากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๘ ไปบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านทาม ปริมาณงาน : กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตรม. พร้อมลงลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๗๘,๘๐๐			/		๐	๔๗๘,๘๐๐	กองช่าง	
๖๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกทับถนน คอนกรีตเดิม สายจากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ปจ.๔๐๔๓ ไปบ้านหาดงาช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาม ปริมาณงาน : กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกรวมไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๔๘๖,๐๐๐			/		๐	๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖๘	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทาม จากสถานีประปาหมู่ที่ ๒ ไปทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๘ ปริมาณงาน : วางท่อเมนประปาท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้นคุณภาพ ๘.๕๐ ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ตามแบบรายการที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอทั่วถึง	๖๓,๐๐๐			/		๐	๖๓,๐๐๐	กองช่าง	
๖๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทาม จากสถานีประปาหมู่ที่ ๒ ไปบ้านพยาวัง ปริมาณงาน : วางท่อเมนประปาท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้นคุณภาพ ๘.๕๐ ระยะทางยาว ๑,๐๒๐ เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ตามแบบรายการที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอทั่วถึง	๒๓๒,๐๐๐			/		๐	๒๓๒,๐๐๐	กองช่าง	